

## 1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

---

amely létrejött egyrészről

Név: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Cím: 4024 Debrecen, Sumen u. 2.

Képviseli: Szilágyi Gábor, igazgató

Levelezési címe: 4024 Debrecen, Sumen u. 2.

Számlavezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár

Számlaszáma: 10034002-01743654-00000000

Számlázási cím: 4024 Debrecen, Sumen u. 2.

Adószáma: 15323871-2-09

Statisztikai jelzőszáma: 15323871841231209

**mint megrendelő**

másrészről

Név: BAZALT-KŐ Zrt.

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 16.

Képviseli: Baranyai Andrea

Levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 16

Számlavezető pénzügyintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Számlaszáma: 10918001-00000068-7638002

Számlázási cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 16.

Adószáma: 24688374-2-43

Statisztikai jelzőszáma: 24688374-4110-114-01

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 01-10-0477838

**mint vállalkozó**

között a mai napon a jelen szerződés módosításban részletesen meghatározott feltételekkel a következők szerint:

### PREAMBULUM

Jelen szerződés módosítás a fent megnevezett megrendelő és a vállalkozó között 2013. október 28-án létrejött, a megrendelő „*A Parlagi sas védelme Magyarországon*” tárgyú projektjéhez [LIFE 10 NAT/HU/000019] kapcsolódó építési beruházás megvalósítása tárgyú szerződéshez tartozik.

A szerződés módosításra azért kerül sor, mert vállalkozó jelezte, hogy a 2014. év nyara az átlagosnál csapadékosabb volt, amelynek az volt a következménye, hogy a munkaterületre való bejutás a felázott pusztán rendkívüli nehézségeket okozott, s így a kivitelezési munkákat sem tudták folyamatosan végezni. A munkavégzés az időjárásnak való kitettség miatt fokozott mértékű, mely nagymértékben nehezítették meg a munkálatok előrehaladását. Az időjárási körülmények az átlagostól nagy mértékben eltértek, úgy a jellemző értékek mértéke, mint a fennállási időtartam hosszát tekintve.

A folyamatos és heves esőzések alkalmával a munkaterület jelentős mértékben felázott, mely számos létesítményrész beütemezett munkáját ellehetetlenítette. Az anyagok beépítése, munkaterületen való célba juttatása az időjárásnak való kitettség miatt a felázások következtében egy-egy csapadékos napon ellehetetlenül, ilyen esetben a Vállalkozó szüneteltetni kényszerül a munkavégzést.

Emiatt az eredeti teljesítési határidő nem tartható, emiatt szükséges 2014. november 30-ra módosítani azt.

Jelen szerződésmódosítással érintett műszaki tartalom módosulás a szerződéses árat nem érintette. A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 132. §-ban foglaltaknak.

## SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

**1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.5. pontja az alábbiakra módosul:**

*„A vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat legkésőbb 2014. november 30-ig befejezni.”*

Jelen szerződésmódosítás 5 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződésmódosítás 3 db eredeti példánya a megrendelőt, és 2 db eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződésmódosítás aláírásának napján lép hatályba, a szerződés egyéb részei változatlan tartalommal élnek tovább.

Debrecen, 2014. október 29.



  
.....  
Megrendelő

**BAZALT-KŐ Zrt.**  
1097 Budapest,  
Könyves Kálmán krt. 16.  
Adószám: 24608674-2-43  
  
.....  
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés: 